

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ถึง หมู่ที่ ๕ บ้านหาด ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ ถึง หมู่ที่ ๕ บ้านหาด ตำบลบ้านหาด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	๙๙,๙๐๐	๙๘,๐๐๐	๑,๙๐๐	✓			๑๕ ก.พ.-๑๕ เม.ย.๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวคอนกรีต สายศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จรด หมู่ที่ ๖ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	สายศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ จรด หมู่ที่ ๖ ตำบลไร่ส้ม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑๐๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๑๕๒ ตารางเมตร	๓๕๔,๓๐๐	๒๘๘,๗๐๐	๖๕,๖๐๐	✓			๒๑ พ.ค.-๑๔ ก.ค.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายศาลานางทอง นุชนารถ ถึงบ้านนางสาวบุญล้น ทองปล้อง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายศาลานางทอง นุชนารถ ถึงบ้านนางสาวบุญล้น ทองปล้อง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี	๔๘๑,๑๐๐	๔๒๔,๐๐๐	๕๗,๑๐๐	✓			๒๒ มี.ค.-๒๐ พ.ค.๖๗	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้าน นายเอกชัย เสาใบ ถึงบ้านท้ายหลวงนอก หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายจากบ้านนายเอกชัย เสาใบ ถึง บ้านท้ายหลวงนอก หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๖ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม	๓๓๐,๖๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๓๙,๖๐๐	✓			๒๒ มี.ค.-๒๐ พ.ค.๖๗	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตจากดอนสกาจรด ถนนลาดยางสายใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายจากดอนสกาจรด ถนนลาดยางสายใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะ ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร	๒๙๓,๙๐๐	๒๓๙,๗๐๐	๕๔,๒๐๐	✓			๒๑ พ.ค.-๑๙ ก.ค.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ ปี ๒๕๖๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร (ต่อ) ปี ๒๕๖๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ เมตร	๔๑๙,๘๐๐	๓๔๒,๕๐๐	๗๗,๓๐๐	✓			๒๑พ.ค.-๑๙ก.ค. ๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก บ้านนางเส้น ชุมเข้ม ถึงบ้าน นางสุนีย์ พงษ์ ชมพูนุช ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายจากบ้านนางเส้น ชุมเข้ม ถึงบ้าน นางสุนีย์ พงษ์ชมพูนุช ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	๐	✓			๒๑ ก.พ.-๒๙ เม.ย.๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนไร่ หมู่ที่ ๒ บ้านนาฉอก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายบ้านดอนไร่ หมู่ที่ ๒ บ้านนาฉอก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๕๐ ตารางเมตร	๑๑๙,๖๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๓,๖๐๐	✓			๒๑ ธ.ค.๖๖-๑๘ ก.พ.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกิ่งจันทร์ เรืองราย หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายบ้านนายกิ่งจันทร์ เรืองราย หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร	๙๖,๘๐๐	๙๖,๐๐๐	๘๐๐	✓			๒๑ บ.ค.๖๖-๑๘ ก.พ.๖๗	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าร้านค้านางนงนุช ทรงรัตน์ ถึง บ้านนายประเชิญ เอ็มโอด หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายทางเข้าร้านค้านางนงนุช ทรงรัตน์ ถึง บ้านนายประเชิญ เอ็มโอด หมู่ที่ ๒ บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๖ ตารางเมตร	๓๔๖,๖๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๑,๖๐๐	✓			๑๕ ก.พ.๖๗-๑๕ เม.ย.๖๗	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาออก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับ ปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด กว้างขนาด ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๑๔ ตารางเมตร	๑,๘๘๕,๓๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	๑,๕๓๒,๐๐๐	๓๕๓,๓๐๐	✓			๒๙ พ.ค.-๒๗ ก.ค.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร	๓๒๕,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	๐	๓๒๕,๐๐๐		✓		๒๖ ต.ค.๖๗-๒๔ ธ.ค.๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำจากทางเข้าวัดวังบัวถึงบ้านดร.นวพรรษ วุฒิธรรม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย-ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	ทางเข้าวัดวังบัวถึงบ้าน ดร.นวพรรษ วุฒิธรรม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนข่อย-ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๒๖๖,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	๐	๒๖๖,๐๐๐		✓		๒๕ ต.ค.๖๗-๒๓ ธ.ค.๖๗	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเสี้ยน ถึงบ้านนายผ่าน แยมถนอม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองทาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายบ้านนางเสี้ยน ถึงบ้านนายผ่าน แยมถนอม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองทาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๔๓ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตร	๑๘๗,๒๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	๐	๑๘๗,๒๐๐			✓	ม.ค. - ก.ย.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกศูนย์ประจำตำบลถึงสนามกีฬา หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายสามแยกศูนย์ประจำตำบลถึงสนามกีฬา หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทางยาว ๒๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร	๔๖๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๐	๔๖๐,๐๐๐		✓		๑๙พ.ย.๖๗ -๑๗ ม.ค.๖๘	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพฑูรย์ พลทัพบ ถึงบ้านนางสายพิน นวลละออง หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	จากบ้านนายไพฑูรย์ พลทัพบ ถึงบ้านนางสายพิน นวลละออง หมู่ที่ ๑ บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๑๘๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๐	๑๘๐,๐๐๐		✓		๒๕ ต.ค.-๒๓ ธ.ค.๖๗	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปโรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองกาทอง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายไปโรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองกาทอง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร	๔๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๐	๔๐,๐๐๐		✓		๒๖ ต.ค.-๒๔ ธ.ค.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายวัด หนองกาทองทิศใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง กาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายวัดหนองกาทองทิศใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๓๑ ตารางเมตร	๔๘๘,๕๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	๔๔๒,๐๐๐	๔๖,๕๐๐	✓			๒๒ ส.ค.-๒๑ ต.ค.๖๗	
๑๙	โครงการคลองลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่มาบ – บ้านดอน แจ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้าน ลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายบ้านไร่มาบ – บ้านดอน แจ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	๐	๓๕๐,๐๐๐			✓	ม.ค. - ก.ย.๖๗	
๒๐	โครงการซ่อมแซมคลองลาดคอนกรีต เสริมเหล็ก (ตัวยู) สายหมู่ที่ ๕ บ้านหัว โรง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	สายหมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ ตำบลโรง เข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๑๕๕ เมตร	๒๑๒,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	๐	๒๑๒,๐๐๐			✓	ม.ค. - ก.ย.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ ๓ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร	๔๗,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	๐	๔๗,๐๐๐		✓		๒๖ ต.ค.-๒๔ ธ.ค.๖๗	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองหามถึงหมู่บ้านปากง่าม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายเหมืองหามถึงหมู่บ้านปากง่าม หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๕๓๔,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	๐	๕๓๔,๐๐๐			✓	ม.ค. - ก.ย.๖๗	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองหามถึงบ้านเวียงคอย หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายเหมืองหามถึงบ้านเวียงคอย หมู่ที่ ๔ บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๖๙๖,๕๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	๐	๖๙๖,๕๐๐			✓	ม.ค. - ก.ย.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากฝายกั้นน้ำ ถึงนายนายยืน รูปสวย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนด ตำบล สะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	จากฝายกั้นน้ำ ถึงนายนายยืน รูปสวย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโตนดตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร	๓๔๓,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สละสม)	๐	๓๔๓,๐๐๐		✓		๑๙ พ.ย.๖๗-๑๗ ม.ค.๖๘	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโรงเข้ หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	สายคลองโรงเข้ ตั้งแต่ฝาย น้ำล้นบ้านไร่ถั่ว ถึงบ้านนายสมาน กลิ่นสังข์ หมู่ที่ ๓ บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑,๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตารางเมตร	๒,๘๗๓,๐๐๐ งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๐	๒,๘๗๓,๐๐๐		✓		๒๕ ก.ค.-๒๒ ต.ค.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยและจัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของจำเป็น	๑๐๕,๐๐๐	๐	๑๐,๕๐๐			✓	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุด	บริเวณสี่แยกวงบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดโพธิ์ และบริเวณสี่แยกโพธิ์เรียง ม.๒ ตำบลโรงเข้	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๒๙ ธ.ค.๖๖-๔ ม.ค.๖๗, ๑๑-๑๗เม.ย.๖๗	

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ม.ค. - ส.ค.๖๗	

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ Big Cleaning Day	พื้นที่ในเขต อบต.โรงเข้ ๑๒ หมู่บ้าน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	โครงการอบรมคัดแยกขยะ	กลุ่มองค์กร ประชากร ในเขตพื้นที่ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ม.ค. – ส.ค.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โรงเข้ จำนวน ๔ ศูนย์ จำนวน ๒๔๕ วัน/๗๐ คน/๒๐ บาท เป็นเงิน ๓๔๓,๐๐๐ บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่เด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต	๔๗๗,๔๐๐	๒๓๑,๐๐๗	๒๔๖,๓๙๓	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กนักเรียนในโรงเรียน ทั้ง ๔ โรงเรียน และเด็กในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐	๓๔,๒๐๐	๘๐๐	✓			๑๓ ม.ค.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	อาหารกลางวันโรงเรียนสำหรับนักเรียน	นักเรียนจำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอกลอก ,โรงเรียนวัดหนอง กาทอง, โรงเรียนวัดหว่าและโรงเรียน บ้าน ลาดโพธิ์	๙๓๖,๐๐๐	๖๙๓,๙๐๐	๒๔๒,๑๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	- อาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของ อบต.โรงเข้ จำนวน ๒๘๐ วัน -อาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียน รร.วัดหนองทอง ,รร.วัดดอนกอก,รร.วัดหว่า และ รร.บ้านลาดโพธิ์ จำนวน ๒๖๐ วัน	๓๗๐,๐๐๐	๒๕๖,๘๖๓.๑๘	๑๑๓,๑๓๖.๘๒	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้ม แข็งของครอบครัว	อบรมสตรีในเขตองค์การ บริหารส่วน ตำบลโรงเข้ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ม.ค. - ส.ค.๖๗	
๒	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชน	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง๑๒ หมู่ บ้าน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ม.ค. - ส.ค.๖๗	

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุในเขต อบต. โรงเข้ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๗,๕๓๐,๐๐๐	๗,๑๕๘,๒๐๐	๓๗๑,๘๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวนคนพิการในเขต อบต. โรงเข้ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๑,๑๖๗,๐๐๐	๑,๑๖๖,๒๐๐	๘๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต อบต. โรงเข้	๓๐,๐๐๐	๒๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โรงเข้	จำนวน ๑ กองทุน	๘๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๒๕ ธ.ค.๖๖	

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตร จารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวนประชากรสุนัข ในพื้นที่ เขต องค์การบริหารส่วน ตำบล โรงเข้ ที่ขึ้น ทะเบียน ไว้ได้รับการควบคุมและ ป้องกัน พิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			๑๔ ก.พ.๖๗	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมการ ระบาดของโรคติดต่อ	ประชาชนในเขตองค์การ บริหารส่วน ตำบลโรงเข้ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๔๘,๐๐๐	๐	๔๘,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด	ประชาชน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ม.ค. - ส.ค.๖๗	
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๑๒ หมู่ บ้านๆ ละ ๒๐ คน รวมเป็น ๒๔๐ คน	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	พื้นที่ในเขต อบต.โรงเข้ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๔,๘๔๐	๑๕,๑๖๐	✓			๒๔ มิ.ย.- ๔ ก.ค.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวนประชากรสุนัข ในพื้นที่ เขตองค์การ บริหารส่วน ตำบลโรงเข้ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ได้รับการควบคุมและป้องกัน พิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐	๒๔,๔๓๐	๕๗๐	✓			๒๔ มิ.ย.- ๔ ก.ค.๖๗	
๗	โครงการหมู่บ้านปลอดยุ่งลาย	พันทมอกควันกำจัดยุ่งลายใน เขต อบต.โรงเข้ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน โรงเรียนจำนวน ๔ โรงเรียน	๗๐,๐๐๐	๔๗,๕๖๘.๕๐	๒๒,๔๓๑.๕๐	✓			๒๗ พ.ค.-๕ มิ.ย. ๖๗	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคเอดส์	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๑,๖๔๐	๘,๓๖๐	✓			๑๓ ธ.ค.๖๖	

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน คุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ภัยต่างๆ ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลโรงเข้ ทั้ง ๓ ตำบล	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๓ ตำบล	๖๐,๐๐๐	๕๗,๔๘๐	๒,๕๒๐	✓			๒๖ เม.ย.๖๗	
๓	โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพ ชีวิตคนพิการ	คนพิการในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๓ ตำบล	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ม.ค. - ส.ค.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนางานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและงาน รัฐพิธีต่าง ๆ	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๓ ตำบล	๑๑๒,๐๐๐	๗๑,๙๕๐	๔๐,๐๕๐	✓			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจ่าง ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	ตลอดทั้งปี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๓ ตำบล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๒๗ พ.ย.๖๖	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้าน ลาด โครงการจัดขบวนแห่งาน พระ นครคีรี - เมืองเพชร	อุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ครั้ง/ ปี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			๒๐ ก.พ.๖๗	
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้าน ลาด โครงการจัดงานการแข่งขันวัว เทียมเกวียน อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	อุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ครั้ง/ ปี	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	ธ.ค.๖๖ - ก.พ. ๖๗	

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หนิยาเสพติด	ประชาชนในเขต อบต.โรงเข้ ทั้ง ๓ ตำบล	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๐	✓			๖-๗ เม.ย.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร อาณา จักรและนอกราชอาณาจักร ของ คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้างพนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิก จ่ายได้ตาม ระเบียบฯ	คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้างพนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิก จ่ายได้ตาม ระเบียบฯ	๑๒๐,๐๐๐	๙๖,๓๐๐	๒๓,๗๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนัก ปลัด)	คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้างพนักงานจ้าง ตาม ภารกิจ พนักงานจ้าง ทั่วไปและผู้มีสิทธิเบิก จ่ายได้ ตามระเบียบฯ	๙๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งของ องค์กรบริหารส่วนตำบลโรงเข้	นายก อบต. จำนวน ๑ คน สมาชิกสภา จำนวน ๒๔ คน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน อบต.	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	๒๕๐,๐๐๐	๑๙๓,๖๐๐	๕๖,๔๐๐	✓			๙-๑๒ ก.ค.๖๗	
๕	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑๙ ต.ค.๖๖	
๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง อบต.โรงเข้	๑๑,๑๐๐	๑๑,๑๐๐	๐	✓			๑๑ เม.ย.๖๗	

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จักรและนอกอาณา จักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (งานวางแผนสถิติฯ)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	๑๐,๐๐๐	๒,๒๗๖	๗,๗๒๔	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (งานวางแผนสถิติฯ)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและผู้มีสิทธิเบิก จ่ายได้ตามระเบียบฯ	๑๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จักรและนอกอาณา จักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (งานบริหารงานคลัง)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและผู้มีสิทธิเบิก จ่ายได้ตามระเบียบฯ	๕๐,๐๐๐	๑๕,๑๕๒	๓๔,๘๔๘	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (งานบริหารงานคลัง)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและผู้มีสิทธิเบิก จ่ายได้ตามระเบียบฯ	๕๐,๐๐๐	๒๖,๒๘๐	๒๓,๗๒๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (งานควบคุมภายในฯ)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	๑๐,๐๐๐	๒,๒๖๔	๗,๗๓๖	✓			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (งานควบคุมภายในฯ)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	๑๕,๐๐๐	๓,๙๐๐	๑๑,๑๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (งานป้องกันฯ)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	๖,๐๐๐	๙๓๖	๕,๐๖๔	✓			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (งานป้องกันฯ)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	๑๕,๐๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (งานการศึกษาฯ)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงาน จ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบฯ	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(งานการศึกษาฯ)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงาน จ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบฯ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (งานสวัสดิการสังคมฯ)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	๑๑,๐๐๐	๑๐,๘๓๒	๑๖๘	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (งานสวัสดิการสังคมฯ)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและผู้มี สิทธิเบิก จ่ายได้ตาม ระเบียบฯ	๑๔,๐๐๐	๙,๔๐๐	๔,๖๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	จัดประชุมประชาคมจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกอาณา จักร ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง (งานอุตสาหกรรมฯ)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (งาน อุตสาหกรรมฯ)	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและผู้มี สิทธิเบิก จ่ายได้ตาม ระเบียบฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเข้ หมู่ที่ ๔บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน ๑ หลัง	๑๕,๑๓๕,๕๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	๐	๑๕,๑๓๕,๕๐๐		✓		พ.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	พื้นที่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล โรงเข้ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๕๐๐	๐	๕๐๐			✓	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	